

云南杰丰工程项目咨询有限公司

---

德钦县燕门乡拖拉村斯利咱小组民族

团结进步少数民族发展项目

结  
算  
审  
核  
报  
告

---

地址：云南省昆明市官渡区双桥路 201 号银海尚御小区 1 幢 1 单元 7 层 701 至 706 室

电话（传真）：0871-63552708

邮编：650200

# 目 录

报 告 内 容
报告正文
一、工程概况
二、工程结算审核依据
三、工程结算审核情况
附 件：
1. 工程结算审核定案表
2. 结算审核汇总表
3. 结算审核对比表

# 云南杰丰工程项目咨询有限公司

---

## 关于“德钦县燕门乡拖拉村斯利咱小组民族团结进步少数民族发展项目”竣工结算审核报告

德钦县燕门乡人民政府：

我公司接受委托，对《德钦县燕门乡拖拉村斯利咱小组民族团结进步少数民族发展项目》进行竣工结算审核，本项目经各方验收合格。我们根据结算审核有关的施工合同、竣工图、送审工程结算资料等进行了竣工结算审核。我们的审核是依据《工程造价咨询业务操作指导规程》（中国建设工程造价管理协会中价协[2002]第016号）进行的。审核中，我们结合该项目的实际情况，实施了审核工程资料、查阅有关文件、核对现场等我们认为必要的审核程序。在贵单位的支持及施工单位的积极配合下，审核工作顺利完成。审核情况如下：

### 一、工程概况

#### （一）工程项目基本情况

1. 工程名称：德钦县燕门乡拖拉村斯利咱小组民族团

## 结进步少数民族发展项目

2. 建设单位：德钦县燕门乡人民政府
3. 施工单位：云南筑工建设工程有限公司
4. 监理单位：河南省光大建设管理有限公司
5. 设计公司：云南平捷工程设计咨询有限公司
6. 建设项目情况：

本工程位于德钦县燕门乡拖拉村斯利咱小组；

主要施工内容为：道路硬化 1450m, 水泥硬化路面宽 3.5 米，设置错车道 4 处，新建水沟 250 米，增设护栏 377m, 急转弯标志 6 块，注意落石标志 3 块。

### (二) 工程开工、竣工验收及交付使用情况

本工程开工日期为 2021 年 7 月 29 日，竣工验收合格日期为 2021 年 10 月 23 日，现已交付使用。

## 二、工程结算审核依据

1. 相关法律法规：《审计法》、《招标投标法》、《民法典》等法律、法规；

2. 建设单位提供：施工合同、中标通知书、招投标文件及其附件、施（竣）工图纸、送审结算书、施工方案、会议纪要等；

3. 计量计价类：

《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）；

《建设项目工程结算编审规程》（中价协[2007]015号）；

《工程造价咨询业务操作指导规程》（中价协（2002）第 016 号）；

交通部 2007 年第 33 号公布的《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG B06-2007）（以下简称“编制办法”）；

交通部 2007 年第 33 号公布的《公路工程预算定额》（JTG/T B06-02-2007）；

交通部 2007 年第 33 号公布的《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T B06-03-2007）；

云交基建[2013]3 号文《云南省交通运输厅关于公布〈云南省公路工程基本建设项目估算概算预算编制办法补充〉的公告》（以下简称“补充规定”）；

交办公路[2016]66 号文《交通运输部关于〈公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案〉的通知》；

4. 材料价格：施工当期迪庆州《价格信息》，缺少部分参考施工期间市场价。

### 三、工程结算审核情况

审核情况：

1. 200 章 路基：通过对多计工程量及单价的审核，核减 25088.44 元；

2. 300 章 路面：通过现场踏勘，对多计工程量进行核减，审减金额 52569.48 元；

3. 600 章 安全设施及预埋管线工程：通过现场踏勘，对多计工程量进行核减，审减金额 4459.16 元。

施工单位报送结算价为 893209.36 元，审定竣工结算价为 810164.45 元，审减金额为 -83044.91 元，审减比例为 9.30%。

此项目最终审定金额已经建设单位、我公司、施工单位共同认定。

附件：

1. 工程结算审核定案表；
2. 结算审核汇总表；
3. 结算审核对比表。



云南杰丰工程项目咨询有限公司



注册造价工程师

二〇二三年十二月十五日

B11530001931

云南杰丰工程项目咨询有限公司  
有效期至: 2023年12月31日

# 工程结算审核定案表

索引号:

金额单位: 元 共 1 页 第 1 页

项目名称	德钦县燕门乡拖拉村斯利咱小组民族团结进步少数民族发展项目	
审核工程(费用)名称	工程结算审核	
审核结果	送审金额	<b>893,209.36</b>
	审增(+)、审减(-)金额	<b>-83,044.91</b>
	审定金额	<b>810,164.45</b>
<p>建设单位签章:</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">公章:</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">负责人:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>		
<p>施工单位签章:</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">公章:</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">负责人:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>		
<p>审核单位签章:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 45%;"> <p style="margin-bottom: 10px;">审核人员(执业印章):</p>  <p style="margin-bottom: 10px;">复核人员(执业印章):</p>  </div> <div style="width: 45%;"> <p style="margin-bottom: 10px;">公章:</p>  <p style="margin-bottom: 10px;">负责人:</p>  <p style="text-align: right;">年 月 日</p> </div> </div>		

## 德钦县燕门乡拖拉村斯利咱小组民族团结进步少数民族发展项目（竣工结算）工程量清单 汇总表

项目名称：德钦县燕门乡拖拉村斯利咱小组民族团结进步少数民族发展项目							单位：元
序号	章次	科目名称	合同金额	竣工结算金额	建设单位核定金额	审减（增）金额	备注
1	100	总则	17113	18298.34	17112.53	-1185.81	
2	200	路基	88179	141042.41	115953.98	-25088.44	
3	300	路面	598806	602142.94	549573.46	-52569.48	
4	400	桥梁、涵洞	0	0.00	0.00	0.00	
5	500	隧道	0	0.00	0.00	0.00	
6	600	安全设施及预埋管线	134500	134500.39	130041.22	-4459.16	
7	700	绿化及环境保护	0	0.00	0.00	0.00	
8	第100章至第700章清单合计		838597	895984.08	812681.19	-83302.89	
	下浮率=（1-中标价/一次报价）		2597	2774.72	2516.74	-257.98	0.309684%
最终结算价			836000	893209.36	810164.45	-83044.91	

## 德钦县燕门乡拖拉村斯利咱小组民族团结进步少数民族发展项目竣工结算审核对比表

项目名称：德钦县燕门乡拖拉村斯利咱小组民族团结进步少数民族发展项目

细目编号	细目名称	单位	原合同金额			施工单位申报结算金额			建设单位核定结算金额			审增减金额		第2页, 共4页 备注
			数量	单价(元)	金额(元)	数量	单价(元)	金额(元)	数量	单价(元)	金额(元)	数量	金额(元)	
100章	通则				17113			18298.34			17112.53		-1185.81	
101-1	保险费				2472			2633.06			2471.95		-161.11	
101-1-1	按合同条款规定,提供建筑工程一切险(2.5%)	总额	1	2059.96	2060	1.00	2194.21	2194.21	1.00	2059.96	2059.96	0.00	-134.25	
101-1-2	按合同条款规定,提供第三者责任险(0.5%)	总额	1	411.99	412	1.00	438.84	438.84	1.00	411.99	411.99	0.00	-26.85	
102	工程管理				14641			15665.29			14640.58		-1024.71	
102-1	竣工文件	总额	1	2500.00	2500	1.00	2500.00	2500.00	1.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00	
102-2	施工环保费	总额												
102-3	安全生产费(1.5%)	总额	1	12140.58	12141	1.00	13165.29	13165.29	1.00	12140.58	12140.58	0.00	-1024.71	
102-4	信息化建设(暂估价)	总额												
102-5	保通费	总额												
104	承包人驻地建设													
104-1	承包人驻地建设	总额												
104-1-1	驻地(办公、生活场地)建设	总额												
本章合计					17113			18298.34			17112.53		-1185.81	
200章	路基				88179			141042.41			115953.98		-25088.44	
203	挖方路基				49182			49181.68			49181.68		0.00	
203-1	路基挖方				49182			49181.68			49181.68		0.00	
203-1-1	挖土方	m³	3357.8	8.46	28407	3357.80	8.46	28406.99	3357.80	8.46	28406.99	0.00	0.00	
203-1-2	挖石方	m³	988.8	21.01	20775	988.80	21.01	20774.69	988.80	21.01	20774.69	0.00	0.00	
204	填方路基				11861			11860.73			11860.73		0.00	
204-1	路基填筑(包括填前压实)				11861			11860.73			11860.73		0.00	
204-1-1	利用土方	m³	2376.9	4.99	11861	2376.90	4.99	11860.73	2376.90	4.99	11860.73	0.00	0.00	
207	坡面排水				27136			0.00			0.00		0.00	

207-1	边沟				27136			0.00			0.00		0.00	
207-1-2	现浇混凝土边沟				27136			0.00			0.00		0.00	
207-1-2-5	C25混凝土	m³	48.75	556.64	27136	0.00	556.64	0.00	0.00	556.64	0.00	0.00	0.00	
209-5	混凝土挡土墙							80000.00			54911.57		-25088.44	
209-5-5	C25混凝土	m3				103.13	775.72	80000.00	103.13	532.45	54911.57	-243.27	-25088.44	
本章合计					88179			141042.41			115953.98		-25088.44	
300章	路面				598806			602142.94			549573.46		-52569.48	
306	级配碎(砾)石底基层、基层				67406			67784.00			61507.34		-6276.66	
306-7	级配碎(砾)石基层				67406			67784.00			61507.34		-6276.66	
306-7-1	厚5cm	m2	5887	11.45	67406	5920.00	11.45	67784.00	5371.82	11.45	61507.34	0.00	-6276.66	
312	水泥混凝土路面板				527946			530905.60			484612.78		-46292.82	
312-1	普通水泥混凝土面板				527946			530905.60			484612.78		-46292.82	
312-1-4	20cm厚C30混凝土(弯拉强度4.0Mpa)	m3	1177.4	448.40	527946	1184.00	448.40	530905.60	1080.76	448.40	484612.78	0.00	-46292.82	
312-4	钢筋				3453			3453.34			3453.34		0.00	
312-4-1	光圆钢筋(HPB300)	kg	16.03	6.19	99	16.03	6.19	99.23	16.03	6.19	99.23	0.00	0.00	
312-4-2	带肋钢筋(HRB400)	kg	541.86	6.19	3354	541.86	6.19	3354.11	541.86	6.19	3354.11	0.00	0.00	
本章合计					598806			602142.94			549573.46		-52569.48	
400章	桥涵													
本章合计														
500章	隧道													
本章合计														
第600章	安全设施及预埋管线工程													
602	护栏													
602-3	波形梁钢护栏													
602-3-1	路侧波形梁钢护栏													
602-3-2-2	Gr-B-2E	m	385	318.97	122803	385.00	318.97	122803.45	384.00	318.97	122484.48	0.00	-318.97	
602-3-3	波形梁钢护栏端头													
602-3-3-2	外展圆头式端头	个	8	224.16	1793	8.00	224.16	1793.28	8.00	224.16	1793.28	0.00	0.00	

