

德钦县2021年第一批财政扶贫项目进度表（2021.7.23）

序号	项目主管单位	项目实施单位	资金下拨单位	项目名称	建设内容及规模	本年度计划投入资金（万元）	本次投入资金（万元）	到位资金（万元）	资金来源	资金到位时间	形成支出（万元）（根据财政一体化系统统计）	形象进度（描述具体完成规模及数量）	完成总工程进度占比%
合计						5267.00	2000.00						
46	住建局	住建局	住建局	德钦县各乡镇人民政府所在地行政村或村庄污水处理设施及管网改造工程	1. 云岭乡果念村污水处理设施及管网改造工程，其中：雨污管网约5040米，沥青道路破除恢复约1904m <sup>2</sup> ，混凝土道路破除恢复2262m <sup>2</sup> ，污水处理站1座及相关配套设施； 2. 佛山乡纳古村污水处理设施及管网改造工程，其中：雨污管网约3063米，沥青道路破除恢复约7210m <sup>2</sup> ，污水处理站1座及相关配套设施； 3. 羊拉乡甲功村污水处理设施及管网改造工程，其中：雨污管网约4000米，混凝土道路破除及恢复2546m <sup>2</sup> ，污水处理站1座及相关配套设施； 4. 拖顶乡拖顶村污水处理管网配套设施（二期）建设项目，其中：雨污管网约8806米，道路开挖与修复3652m <sup>2</sup> ； 5. 霞若乡霞若村污水处理设施及管网改造工程，其中：雨污管网约8900米，道路开挖与修复2531m <sup>2</sup> ，污水处理厂1座及相关配套设施。	5267	2000	2000	2021年第二批中央财政专项扶贫资金（迪财农〔2020〕83号）、德财函〔2021〕31号	2021-2-5	2000	项目已完成80%。	100.00%